Commessa n. 86 P-02 Picchetto n. 1 Prova n. 1

Committente: Costruzioni G. Montagna s.r.l. Cantiere S. Ippolito

Prof.	Qc	Rt	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	
-0,2				
-0,4				
-0,6				
-0,8	12	33	1,40	8,57
-1,0	14	40	1,73	8,08
-1,2	22	41	1,27	17,37
-1,4	28	51	1,53	18,26
-1,6	32	54	1,47	21,82
-1,8	26	49	1,53	16,96
-2,0	29	50	1,40	20,71
-2,2	25	45	1,33	18,75
-2,4	25	48	1,53	16,30
-2,6	30	54	1,60	18,75
-2,8	30	56	1,73	17,31
-3,0	28	52	1,60	17,50
-3,2	30	51	1,40	21,43
-3,4	30	56	1,73	17,31
-3,6	27	49	1,47	18,41
-3,8	31	55	1,60	19,38
-4,0	28	48	1,33	21,00
-4,2	32	50	1,20	26,67
-4,4	34	63	1,93	17,59
-4,6	34	68	2,27	15,00
-4,8	31	65	2,27	13,68
-5,0	33	65	2,13	15,47

Prof.	Qc	Rt	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	
-5,2	29	56	1,80	16,11
-5,4	25	49	1,60	15,63
-5,6	22	43	1,40	15,71
-5,8	21	37	1,07	19,69
-6,0	25	39	0,93	26,79
-6,2	28	44	1,07	26,25
-6,4	26	48	1,47	17,73
-6,6	26	49	1,53	16,96
-6,8	36	53	1,13	31,76
-7,0	32	64	2,13	15,00
-7,2	30	60	2,00	15,00
-7,4	27	55	1,87	14,46
-7,6	30	55	1,67	18,00
-7,8	36	61	1,67	21,60
-8,0	39	69	2,00	19,50
-8,2	46	79	2,20	20,91
-8,4	60	96	2,40	25,00
-8,6	57	99	2,80	20,36
-8,8	35	79	2,93	11,93
-9,0	41	72	2,07	19,84
-9,2	35	57	1,47	23,86
-9,4	40	61	1,40	28,57
-9,6	24	52	1,87	12,86
-9,8	42	58	1,07	39,38
-10,0	41	59	1,20	34,17

Commessa n. 86 P-02 Picchetto n. 1 Prova n. 1

Committente: Costruzioni G. Montagna s.r.l. Cantiere S. Ippolito

Prof.	Qc	Rt	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	
-10,2	20	41	1,40	14,29
-10,4	14	33	1,27	11,05
-10,6	27	54	1,80	15,00
-10,8	29	53	1,60	18,13
-11,0	25	51	1,73	14,42
-11,2	27	50	1,53	17,61
-11,4	40	66	1,73	23,08
-11,6	38	74	2,40	15,83
-11,8	>280			
-12,0				
-12,2				
-12,4				
-12,6				
-12,8				
-13,0				
-13,2				
-13,4				
-13,6				
-13,8				
-14,0				
-14,2				
-14,4				
-14,6				
-14,8				
-15,0				

Prof.	Qc	Rt	Fs	Qc/Fs
m	Kg/cmq	Kg/cmq	Kg/cmq	
-15,2				
-15,4				
-15,6				
-15,8				
-16,0				
-16,2				
-16,4				
-16,6				
-16,8				
-17,0				
-17,2				
-17,4				
-17,6				
-17,8				
-18,0				
-18,2				
-18,4				
-18,6				
-18,8				
-19,0				
-19,2				
-19,4				
-19,6				
-19,8				
-20,0				